

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status	TOP
Schulverbandsversammlung im Amt Eiderkanal	16.06.2020	öffentlich	17.

Sachstandsbericht über den Ersatzneubau an der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

1. Darstellung des Sachverhaltes (Stand: 04.06.2020):

➤ **Planung**

- Die Neubauplanung ist nahezu abgeschlossen.
- Die Küchenplanung befindet sich in Abstimmung wegen des noch zu wählendem Ausbaustandard nach Beschluss der Schulverbandsversammlung über das favorisierte Betreiberkonzept.
- Die Einbettung des Altbaurelief in der Mensa ist geplant und kann zur Sitzung vorgestellt werden.
- Die Planung der Wiederherstellung des Sportplatzes wird in Zusammenhang mit der Herstellung der Parkpalette erfolgen, Die Betrachtung der zukünftigen Zuwegung Point wird mit dieser Planung angeschoben.

➤ **Beauftragung**

- 26 Baugewerke sind in der Vergabe, davon sind derzeit 17 Gewerke beauftragt, es sind aber alle Hauptgewerke (ca.90% der Kosten) bis auf die Fenster beauftragt. Derzeit sind keine Kostenrisiken erkennbar.

➤ **Baufortschritt**

- Die Fundamente und die Grundplatte sind gegossen und das Gerüst ist aufgestellt, der Baufortschritt ist derzeit eine Woche vor Bauzeitenplan.

➤ **Bemusterungen**

- Die Bemusterung des Verblendsteines und Fassadenplatten soll durch die Schulverbandsversammlung am 16.06.2020 erfolgen.
- Die Bemusterung der Innenwand, -decken und -bodenflächen erfolgt im Sommer

➤ **Sonstiges**

- Es finden wöchentliche Baubesprechungen unter Beteiligung der Amtsverwaltung statt. Die Protokolle der Besprechungen gehen zur Kenntnis an die Vorsitzende des Schulverbandes und die Vorsitzenden des Bau- sowie Finanzausschusses. Die Baustelle wird außerhalb der Arbeitszeit durch einen Dienstleister fernüberwacht. Eine Grundsteinlegung mit Segnung ist am 12.06.2020 geplant.

2. Zur Sitzung der Schulverbandsversammlung:

Im Auftrage

gez.
Nils Eichberg