

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status	TOP
Bauausschuss des Schulverbandes im Amt Eiderkanal	29.10.2020	öffentlich	6.
Schulverbandsversammlung im Amt Eiderkanal	19.11.2020	öffentlich	

Sachstandsbericht über laufende Bau- und Planungsmaßnahmen an der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

1. Darstellung des Sachverhaltes, Stand 08.10.2020:

Sanierung Block V

Die Mängelbeseitigung der Elektroanlage in Block V ist fast abgeschlossen. Auch die endgültige Abrechnung des Bauvorhabens kann nach Bearbeitung der ausstehenden Schlussrechnungen jetzt erfolgen. Mit dem Auftragnehmer für das Gewerk Metallbau wurde über einen strittigen, offenen Rechnungsbetrag eine Einigung erzielt, der entsprechende Beschluss wird gesondert thematisiert.

Ersatzneubau

Die Bauarbeiten verlaufen gemäß Bauzeitenplan, derzeit sind keine unerwarteten Kostenrisiken erkennbar. Parallel zum Baufortschritt laufen Planungen über die zukünftige Möblierung des Ersatzneubaus mit bestehenden und neu zu beschaffenden Möbeln. Außerdem wurden die Planungen für die Außenanlagen wieder aufgenommen. Der Schulhofbereich im Bereich des neuen Zugangs zum Altbau Süd wird in den Planungsbereich mit einbezogen. Im Zuge der Anbindung des Ersatzneubaus an den bestehenden Laubengang wird derzeit eine Sanierung des Daches des Laubengangs mit untersucht.

2. Zur Sitzung

Im Auftrage

gez.
Nils Eichberg