

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status	TOP
Bauausschuss des Schulverbandes im Amt Eiderkanal	29.10.2020	öffentlich	9
Schulverbandsversammlung im Amt Eiderkanal	19.11.2020	öffentlich	

Beratung und Beschlussfassung über die Einigung mit einem Auftragnehmer für das Bauvorhaben Sanierung Block V am Schulstandort Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

1. Darstellung des Sachverhaltes:

Die Baumaßnahme Sanierung Block V war eine Teilbaumaßnahme zur Etablierung einer Offenen Ganztagschule (OGS) am Schulstandort Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf und ist mittlerweile abgeschlossen.

Ein Auftragnehmer war mit dem Einbau von Fassadenteilen beauftragt, der Auftrag wurde am 30.04.2020 durch die als Subunternehmer des Planungsbüros eingesetzte Bauleitung abgenommen.

Von der am 03.04.2020 gestellten Schlussrechnung wurden von der Bauleitung im Zuge der Rechnungsprüfung 15.464,94 EUR brutto aufgrund längerer Standzeiten für Vorhaltung eines Gerüsts abgezogen. Dieser Kürzung hat die Firma am 27.08.2020 widersprochen und die Zahlung angemahnt, der Rechnungsbetrag war somit strittig.

Da der Schulverband einerseits ihrer beauftragten Erfüllungsgehilfin vertrauen muss, aber andererseits kein Interesse an langwierigen und risikobehafteten juristischen Verfahren haben kann, wurde eine Besprechung angesetzt, um die beiderseitigen Spielräume für eine gütliche Einigung abzubilden. Nachdem beide Seiten ihren Standpunkt dargelegt hatten, und die diesbezüglich vorhandenen Dokumente eingesehen wurden, konnten sich die Beteiligten auf folgendes Vorgehen einigen:

- Die eingesetzte Bauleitung belegt Angemessenheit des gefundenen Einigungsbetrages durch eine Aufstellung der Gerüststandzeiten an Vorder- und Hinterfassade.
- Die Verwaltung empfiehlt der Schulverbandsversammlung am 19.11.2020 eine Zustimmung zum gefundenen Kompromiss.
- Die beauftragte Firma erklärt sich mit einer Restzahlung von 10.000,00 EUR in Worten „Zehntausend“ einverstanden, insofern der Schulverband der Empfehlung der Verwaltung folgt, und sein Einverständnis zur getroffenen Einigung gibt. Die verfasste Mahnung wird bis zu diesem Termin zurückgestellt.

2. Finanzielle Auswirkungen:

Die für eine Einigung anfallenden Kosten in Höhe von 10.000,00 EUR (15.464,94 EUR abzgl. 5.464,94 EUR = 10.000,00 EUR) stehen als Teil der Gesamtbaukosten im Haushalt des Schulverbandes im PSK 09/21610.5211000 „Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ bereit.

3. Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, die zwischen Schulverband, Bauleitung und beauftragter Firma erzielte Einigung zur Schlussrechnung Sanierung Block V, Gewerk Metallbau, anzunehmen. Im Ergebnis wird die Schlussrechnung der Firma nicht um 15.464,94 EUR brutto gekürzt, sondern lediglich um 5.464,94 EUR. Die zu Lasten des Schulverbandes gehende Differenz von 10.000,00 EUR stehen im Haushalt des Schulverbandes bereit.

gez.
Nils Eichberg