

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status	TOP
Bauausschuss des Schulverbandes im Amt Eiderkanal	29.10.2020	öffentlich	5
Schulverbandsversammlung im Amt Eiderkanal	19.11.2020	öffentlich	22.

Sachstandsbericht über laufende Bau- und Planungsmaßnahmen an der Aukamp-Schule

1. Darstellung des Sachverhaltes, Stand 08.10.2020:

Austausch Verglasung

Der Austausch der blinden Verglasungen ist beauftragt worden und erfolgt in den Herbstferien.

Bautechnische Untersuchung

Im Zuge der bautechnischen Untersuchung wurden Wände und Dächer partiell geöffnet. Am Dach wurden in diesem Zuge Notreparaturen durchgeführt. Die Dokumentation der bautechnischen Untersuchung liegt im Moment der Niederschrift dieses Sachstandsberichtes noch nicht vor, kann zur Sitzung aber mündlich ergänzt werden.

Perspektivplanung

Durch die Verzögerung der bautechnischen Untersuchung verschiebt sich auch der Abgabetermin der beauftragten Bebauungsstudien für die Perspektivplanung Aukamp-Schule 2030. Diese Vorschläge sollen nunmehr im Januar 2021 vorgestellt werden. Das Büro ABJ Architekten, Hamburg hatte zum neuen Abgabetermin keine Bearbeitungskapazitäten, der Planungsvertrag wurde einvernehmlich aufgelöst. Als Nachrücker wurde das Büro BCS, Rendsburg benannt.

2. Zur Sitzung

Im Auftrage

gez.
Nils Eichberg