

Amt Eiderkanal
 Schulverband im Amt Eiderkanal
 Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

**Gesamtbaumaßnahme
 Kostenzusammenstellung**

Fachbereich 3 - Nils Eichberg
 Regisafe ID 209906

Stand 11.12.2020

	Sanierung Block 5		Container		Abbruch Altbau		Ersatzneubau	
	Kostenschätzung	Voraussichtliche Kostenfeststellung	Kostenschätzung	Voraussichtliche Kostenfeststellung	Kostenschätzung	Voraussichtliche Kostenfeststellung	Kostenschätzung	Voraussichtliche Kostenfeststellung
100 Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
200 Erschließung	0,00 €	0,00 €	63.129,89 €	63.129,89 €	217.770,00 €	604.575,07 €	0,00 €	0,00 €
300 Baukonstruktion	1.050.573,33 €	1.037.199,27 €	526.919,80 €	526.919,80 €	0,00 €	40.973,60 €	3.109.620,08 €	3.151.747,83 €
400 Technische Ausrüstung	251.005,57 €	288.637,85 €	25.789,17 €	25.789,17 €	0,00 €	47.047,61 €	1.060.445,02 €	952.019,71 €
500 Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	49.211,15 €	443.611,15 €	0,00 €	0,00 €	355.410,47 €	298.664,26 €
600 Ausstattung	0,00 €	0,00 €	7.110,87 €	7.110,87 €	0,00 €	0,00 €	17.017,00 €	17.017,00 €
700 Baunebenkosten	276.944,41 €	231.336,61 €	28.687,60 €	28.687,60 €	14.861,20 €	25.062,34 €	682.876,94 €	662.876,94 €
Summen	1.578.523,31 €	1.557.173,73 €	700.848,48 €	1.095.248,48 €	232.621,20 €	717.658,62 €	5.205.369,51 €	5.082.325,74 €

Summe Kostenschätzungen		7.717.362,50 €
Summe voraussichtl. Kostenfeststellungen	8.452.406,57 €	1)
Haushaltsansatz PSK 09/21610.5211514	2.050.000,00 €	
Haushaltsansatz PSK 09/21610.0900002	5.600.000,00 €	
Summe Haushaltsansätze	7.650.000,00 €	
Voraussichtliche Mehrkosten	802.406,57 €	1)
Bewilligte Fördermittel aus Impulsprogramm	2.960.389,00 €	

Erläuterungen:

1) Minderkosten durch Übernahme realer Bauaufträge im Gegensatz zur Kostenberechnung