

Sitzungsvorlage

| Beratungsfolge | Termin | Status | TOP |
|---|---------------|---------------|------------|
| Bausschuss des Schulverbandes im Amt Eiderkanal | 02.11.2021 | öffentlich | 8. |
| Schulverbandsversammlung im Amt Eiderkanal | 18.11.2021 | öffentlich | 14. |
| | | | |

Sachstandsbericht zum Stand der Bauarbeiten am Schulstandort Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

1. Darstellung des Sachverhaltes:

Ersatzneubau Innenausbau

Nach Klärung der vergaberechtlichen Umstände konnten die Restarbeiten für den Innenausbau beauftragt werden und sind mittlerweile wieder angelaufen.

Derzeit werden Lieferung und Aufbau der Möbel mit den ausstehenden Ausbuarbeiten Trockenbau, Fliesen, Maler und der Fertigstellung der Elektro- und Sanitärinstallation koordiniert. Auch Lieferung und Einbau von Lehrküche, Ausgabeküche und Getränkestation werden derzeit mit der Fertigstellung der Anlagen für Be- und Entlüftung parallel organisiert. Die Übergabe des Bauwerks ist nach aktuellem Stand des Bauzeitenplanes für den 24.12.2021 vorgesehen. Über den Stand der rechtlichen Auseinandersetzungen mit dem gekündigten Auftragnehmer im Gewerk Trockenbau liegen zum Zeitpunkt des Sachstandsberichtes keine neuen Informationen vor.

Ersatzneubau Außenanlagen

Die Arbeiten an den Außenanlagen sind planmäßig abgeschlossen worden, die Abnahme erfolgte mängelfrei am 20.10.2021.

Ersatzneubau Sportplatzsanierung

Die Sanierung der Sportplatzanlage verläuft planmäßig. Die Topografie des erneuerten Sportplatzes ist bereits hergestellt, eine erste Raseneinsaat ist ebenfalls erfolgt. In diesem Jahr werden noch die Sanierung der Sprunggrube und die Einfassung aller Flächen erfolgen. Die Aufbringung der Kunststofflaufbahn auf die vorbereiteten Flächen wird wetterbedingt ab dem Frühjahr 2022 erfolgen.

2. Zur Sitzung

Im Auftrage

gez.
Nils Eichberg