

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status	TOP
Bauausschuss Schacht-Audorf	03.11.2022	öffentlich	11.

Sachstandsbericht Breslauer Straße, Gewährleistungsansprüche bezüglich Schäden an der Pflasterung durch Gasanschlüsse

1. Darstellung des Sachverhaltes:

Die Schachtabdeckung vom Schacht mit dem Wasserzähler ist immer noch beschädigt (gebrochen). Die Firma Brand wurde schon mehrfach vom Ingenieurbüro aufgefordert den Mangel zu beseitigen, das Amt wird dies ebenfalls forcieren.

Des Weiteren hat das Amt neue Informationen zu den Pflasterschäden erhalten.

- Der Bauhof teilte dem Amt mit, dass die Firma Pohl nach den Pflasterarbeiten die Glasfaserleitungen verlegt hat.
- Von den Anwohnern wurde dem Amt mitgeteilt, dass die Firma Vetiefbau Wasseranschlüsse hergestellt hat, nach dem die Fläche schon gepflastert war.
- Aus der Sitzung BA8 vom 25.08.2022 ging hervor, dass nach der Pflasterung die Gasleitung verlegt wurde.

Das Amt wird einen gemeinsamen Ortstermin mit der SH-Netz, die Firma Pohl und die Firma Vetiefbau organisieren. So soll vor Ort geklärt werden wer der Verursacher der Mängel ist, damit diese so schnell wie möglich beseitigt werden.

2. Zur Sitzung des Bauausschusses Schacht-Audorf am 03.11.2022:

Im Auftrage

gez.
Mike Grabowski