

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status	TOP
Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss Schacht-Audorf	26.05.2025	öffentlich	6.

Sachstandsbericht zum Pumptrak

1. Darstellung des Sachverhaltes:

Chronologischer Verlauf:

- Förderantrag 2023 gestellt
- Februar 24 Ausschreibung/Vergabe der Planung
- Anfang März 24 Beginn der Planung
- 29. 04 Freigabe Entwurf zur Genehmigungsplanung
- 25. KW Zusammenstellung Unterlagen Bauantrag
- 26. KW Übersendung an Kreisbauamt
- September 2024 Nachforderung von Bauvorlagen durch Kreis
- Oktober weitere Nachforderungen
- November Erlangung Baugenehmigung
- Förderbescheid Februar 2025

Zum jetzigen Zeitpunkt befindet sich die Erstellung eines Bodenschutzkonzeptes (Auflage Kreis) in der Erstellung, bis Ende Mai wird die Ausschreibung bzw. Angebotsphase abgeschlossen sein. Bauzeit ca. 4 Wochen, Fertigstellung bis Mitte August.

2. Zur Sitzung des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses am 26.05.2025.

Im Auftrage

gez.
Daniel Jessen

gesehen:

gez.
Bürgermeister