

**Amt Eiderkanal  
Schulverband**

**Aukamp-Schule  
Schulcontainer BGO, Rück- und Neubau, Kostenschätzung**

**FB III  
Nils Eichberg**

**Regsafe 207828  
Stand 05.10.2020**

<b>Schulcontainer</b>	<b>Anz. Einheit</b>	<b>EP EUR brutto</b>	<b>GP EUR brutto</b>
Rückbau sieben Container	1,00 pauschal	15.000,00 €	15.000,00 €
Neubaukosten KG 300 +400	105,00 qm BGF	1.800,00 €	189.000,00 €
Aussenanlagen und Ausstattung	15,00 % BK. KG300 und 400	28.350,00 €	28.350,00 €
Baunebenkosten zur Rundung	20,00 % BK. KG300 bis 600	43.470,00 €	43.470,00 € 4.180,00 €
<b>Summe</b>			<b>280.000,00 €</b>