

**Amt Eiderkanal
Schulverband**

**Aukamp-Schule
Schulcontainer BGO, Rück- und Neubau, Kostenschätzung**

**FB III
Nils Eichberg**

**Regsafe 207828
Stand 05.10.2020**

Schulcontainer	Anz. Einheit	EP EUR brutto	GP EUR brutto
Rückbau sieben Container	1,00 pauschal	15.000,00 €	15.000,00 €
Neubaukosten KG 300 +400	105,00 qm BGF	1.800,00 €	189.000,00 €
Aussenanlagen und Ausstattung	15,00 % BK. KG300 und 400	28.350,00 €	28.350,00 €
Baunebenkosten	20,00 % BK. KG300 bis 600	43.470,00 €	43.470,00 €
zur Rundung			4.180,00 €
Summe			280.000,00 €